

Cyklotrasa EuroVelo 11 Prešov – Muszyna - Mnišek nad Popradom

Jednotka/Názov	Prvok	Začiatok	Dokončenie	26. aug '19	09. sep '19	23. sep '19	07. okt '19	21. okt '19	04. nov '19	18. nov '19
1	Cyklotrasa EuroVelo 11 Prešov – Muszyna - Mnišek nad Popradom	02/09/19	31/10/19							
2	Hlavné mlyníky projektu	60 dní	02/09/19							
3	Odozvedanie stavebníka a zahájenie prác	0 dní	02/09/19							
4	Mobilizácia na stavenisku	3 dni	02/09/19							
5	Ukončenie prác a odozvedanie diela investorovi	0 dní	31/10/19							
6	SO 09 - Informačné centrum Súln	60 dní	02/09/19							
7	SO 09 - Demolčné práce na objekte	5 dní	02/09/19							
8	SO 09 - Práce na spodnej stavbe	5 dní	07/09/19							
9	SO 09 - Zvislé konštrukcie	9 dní	12/09/19							
10	SO 09 - Nosné prvky	18 dní	30/09/19							
11	SO 09 - Strecha a izolácia	14 dní	25/09/19							
12	SO 09 - Rozvody zdravotníckej a elektrickej	10 dní	09/10/19							
13	SO 09 - Inštalácia interierových prvkov	18 dní	09/10/19							
14	SO 09 - Malárske práce	8 dní	23/10/19							
15	SO 09 - Drobné práce a finálna kontrola stavby	10 dní	22/10/19							
16	SO 01 - Cyklistická cestička Legnava 483,03m	28 dní	14/09/19							
17	SO 01 - Odstránenie lesnej hrabanky	4 dni	14/09/19							
18	SO 01 - Zemné práce	6 dní	18/09/19							
19	SO 01 - Podklad z kameňa	8 dni	24/09/19							
20	SO 01 - Vrchná vrstva cyklochodníka	4 dni	02/10/19							
21	SO 01 - Osadenie dreveného zábradlia	6 dní	06/10/19							
22	SO 02 - Cyklistická cestička Legnava	39 dní	21/09/19							
23	SO 02 - Odstránenie a drevne krovín a stromov	3 dni	21/09/19							
24	SO 02 - Zemné práce	5 dní	24/09/19							
25	SO 02 - Práce na základových múroch	14 dní	29/09/19							
26	SO 02 - Podklad z kameňa	6 dni	13/10/19							
27	SO 02 - AC11 Asfaltový betón	1 deň	19/10/19							
28	SO 02 - Montáž podlahových plechov	10 dní	20/10/19							
29	SO 03 - Cyklistická cestička Legnava	25 dní	14/09/19							
30	SO 03 - Odstránenie krovín, stromov a drevne	7 dni	14/09/19							
31	SO 03 - Zemné práce	5 dni	21/09/19							
32	SO 03 - Revízia šachta	5 dni	26/09/19							
33	SO 03 - Podklad z kameňa	6 dní	01/10/19							
34	SO 03 - Vrchná vrstva cyklochodníka	2 dni	07/10/19							
35	SO 04 - Cyklistická cestička Malý Lipník	47 dní	13/09/19							
36	SO 04 - Odstránenie asfaltového podkladu a omnice	1 deň	13/09/19							
37	SO 04 - Zemné práce	2 dni	14/09/19							
38	SO 04 - Práce na základových múroch	15 dní	16/09/19							
39	SO 04 - Podklad z kameňa	2 dni	01/10/19							
40	SO 04 - AC 11 Asfaltový betón	2 dni	20/10/19							
41	SO 04 - Montáž podlahových plechov	8 dní	22/10/19							
42	SO 05 - Cyklistická cestička Súln	19 dní	09/09/19							
43	SO 05 - Odstránenie krovín, stromov a drevne	4 dni	09/09/19							
44	SO 05 - Zemné práce	6 dní	13/09/19							
45	SO 05 - Podklad z kameňa	6 dní	19/09/19							
46	SO 05 - AC11 Asfaltový betón	3 dni	25/09/19							
47	SO 06 - Cyklistická cestička Mnišek nad Popradom	38 dní	02/09/19							
48	SO 06 - Práce na základových múroch	7 dni	02/09/19							
49	SO 06 - Zemné práce	8 dni	09/09/19							
50	SO 06 - Práce na základových múroch	12 dni	17/09/19							
51	SO 06 - Podklad z kameňa	8 dni	29/09/19							
52	SO 06 - AC11 Asfaltový betón	3 dni	07/10/19							

Legend:

- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Setup
- Critical Milestone
- Summary
- Project Summary
- Task Split
- Milestone
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Project Summary
- External Milestone
- External Progress
- External Milestone
- External Progress
- External Milestone
- External Progress

Project: HMG prac rev.00
 Date: 23/07/19
 Filename: COLAS - Cyklotrasa HMG prac rev.00



COLAS Slovakia, a.s.

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika, IČO 31 651 402I. zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel Sa, Vložka 240/V

Údaje o strojom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác

P.č.	Popis (Typ/ Značka/Model)	Použitie	Výkon / kapacita	Technický stav	Vek (roky)	Vlastné (V) / cudzie (C)	Krajina pôvodu	Počet	Poznámka
STROJNÉ ZARIADENIA									
1	Sklápač / RENAULT / Midlum	preprava materiálu	195 kW	dobrý	07	V	Francúzsko	2 ks	
2	Sklápač / RENAULT / Kerax	preprava materiálu	303 kW	dobrý	14	V	Francúzsko	8 ks	
3	Sypač / RENAULT	preprava materiálu	188 kW	dobrý	05	V	Francúzsko	1 ks	
4	Náves / SVAN / CHTP11 2 axlový	preprava materiálu/náradia	188 kW	dobrý	09	V	ČR	2 ks	
5	Ťahač návesov 2 axlový IVECO 440E + náves KOGEL 30t- SKMP	preprava materiálu	316 kW	dobrý	18	V	Taliansko	3 ks	
6	Ťahač návesov 2 axlový MAN TGS18.460 + náves BODEX 30t - KIS3WS	preprava materiálu	338 kW	dobrý	01	V	Nemecko	2 ks	
6	Ťahač návesov / MAN / TGA33.480 6X4 BBS + náves FLIEGL SDS470T	preprava strojov	353 kW	dobrý	12	V	Nemecko	1 ks	
7	Ťahač návesov / IVECO / AT 720T/P + náves BODEX NN3J	preprava strojov	368 kW	dobrý	03	V	Taliansko	1 ks	
7	Skríňové vozidlo – nákladné / Renault / Master / 120.35 L3	preprava osôb/náradia	88 kW	dobrý	11	V	Francúzsko	2 ks	
8	Pojazdná dielňa / PEUGEOT / Boxer	preprava osôb/náradia	88 kW	dobrý	07	V	Francúzsko	10 ks	
9	Náves 1 axlový HIT HOFMAN ZSP-1.1	preprava materiálu	-	dobrý	04	V	ČR	4 ks	
10	Autodomiešavač / TATRA / T815-AM369	preprava čerstvého betónu	208 kW	dobrý	34	V	ČR	1 ks	
11	Autodomiešavač / RENAULT / Kerax 370.32	preprava čerstvého betónu	266 kW	dobrý	13	V	Francúzsko	2 ks	
12	Cisterna na vodu / TATRA / T815 CAS11	preprava vody	208 kW	dobrý	33	V	ČR	1 ks	
12	Valník s mechanickou rukou / RENAULT / MASCOTT 150.65 s HR	preprava materiálu	110 kW	dobrý	11	V	Francúzsko	1 ks	
13	Valník s cisternou / MAN / TGL	preprava materiálu	162 kW	dobrý	05	V	Nemecko	2 ks	
13	Valník s mechanickou rukou / RENAULT / C 320.26 6x4 R E6 s HR	preprava materiálu	240 kW	dobrý	04	V	Francúzsko	1 ks	
13	Valník s mechanickou rukou / RENAULT / C 320.26 P6x4 E6 s HR	preprava materiálu	240 kW	dobrý	03	V	Francúzsko	1 ks	
14	Zametacie vozidlo / MAN / TGM 18.320 4x2 BL + KOBIT MK8 + KOBIT SZK 2400	zemné práce	235 kW	dobrý	01	V	Nemecko	1 ks	
14	Buldozér / KOMATSU / D51EX-24	zemné práce	99 kW	dobrý	01	V	Japonsko	2 ks	
15	Grader / CATERPILLAR / 143 H	zemné práce	138 kW	dobrý	13	V	USA	1 ks	
16	Grader / CATERPILLAR / CAT 140 H	zemné práce	138 kW	dobrý	12	V	USA	1 ks	
16	Rypadlo nakladač / CATERPILLAR / 434 E	zemné práce	69 kW	dobrý	11	V	USA	1 ks	
17	Rypadlo nakladač / CATERPILLAR / 432 E	zemné práce	66 kW	dobrý	11	V	USA	1 ks	
17	Rypadlo nakladač / CATERPILLAR / 442 E	zemné práce	75 kW	dobrý	11	V	USA	1 ks	
17	Rypadlo nakladač / CATERPILLAR / 428 F	zemné práce	75 kW	dobrý	05	V	USA	2 ks	
17	Rypadlo nakladač / JCB / 3CX 4x4	zemné práce	68 kW	dobrý	01	V	VB	3 ks	
18	Rypadlo nakladač / JCB / 3CX 4x4	zemné práce	68 kW	dobrý	01	V	VB	1 ks	
18	Pásové rypadlo do 10 t / WACKER NEUSON / 75Z3	zemné práce	51 kW	dobrý	03	V	Nemecko	1 ks	
19	Pásové rypadlo do 25 t / CATERPILLAR / 312B	zemné práce	63 kW	dobrý	18	V	USA	1 ks	
20	Pásové rypadlo nad 25 t / CATERPILLAR / 336F	zemné práce	236 kW	dobrý	04	V	USA	1 ks	
21	Pásové rypadlo nad 25 t / LIEBHERR / 944C	zemné práce	190 kW	dobrý	08	V	USA	1 ks	
20	Rypadlo na kolesovom podvozku / CAT / M318F	zemné práce	129 kW	dobrý	04	V	USA	1 ks	


P.č.	Popis (Typ/ Značka/Model)	Použitie	Výkon / kapacita	Technický stav	Vek (roky)	Vlastné (V) / cudzie (C)	Krajina pôvodu	Počet	Poznámka
21	Rýpadlo na kolesovom podvozku / VOLVO / EWR 150E	zemné práce	105 kW	dobrý	01	V	Švédsko	1 ks	
22	Šmykom riadený nakladač / CATERPILLAR / 262D	manipulácia s materiálom	54 kW	dobrý	03	V	USA	1 ks	
23	Šmykom riadený nakladač / CATERPILLAR/262D + prídavné zariadenie zametanie povrchov komunikácií	zametanie povrchov komunikácií	54 kW	dobrý	01	V	USA	1 ks	
24	Malý finišér / VÖGELE / Super 800-3i	živičné práce	55 kW	dobrý	03	V	Nemecko	1 ks	
25	Kolesový finišér / Volvo / ABG TITAN 6870	živičné práce	122 kW	dobrý	11	V	Švédsko	2 ks	
26	Kolesový finišér / VÖGELE / S 1603-3i	živičné práce	166 kW	dobrý	01	V	Nemecko	2 ks	
26	Pásový finišér / VÖGELE / 1900 Super - 7.5m	živičné práce	129 kW	dobrý	16	V	Nemecko	1 ks	
25	Pásový finišér / IR ABG TITAN / 326EPM	živičné práce	160 kW	dobrý	14	V	Nemecko	1 ks	
26	Pásový finišér / VÖGELE / Super 2100-2	živičné práce	169 kW	dobrý	11	V	Nemecko	1 ks	
27	Pásový finišér / VÖGELE / S 1600-3i	živičné práce	116 kW	dobrý	02	V	Nemecko	1 ks	
27	Distribútor / VÖGELE / MT 1000-1	živičné práce	106 kW	dobrý	11	V	Nemecko	1 ks	
27	Finišér betónov / POWER CURBER / 5700B	betonárske práce	66 kW	dobrý	16	V	USA	1 ks	
28	Zemný valec (malý) / BOMAG / BMP8500	hutnenie	15 kW	dobrý	02	V	Nemecko	1 ks	
29	Zemný valec (malý) / NTC s.r.o CR / VVV 701/22HE	hutnenie	5 kW	dobrý	11	V	ČR	1 ks	
29	Zemný valec / BOMAG / BW 213 DH	hutnenie	114 kW	dobrý	15	V	Nemecko	1 ks	
30	Zemný valec / CATERPILLAR / CS 583	hutnenie	108 kW	dobrý	23	V	USA	1 ks	
30	Živičný valec (malý) /BOMAG/ BW 100AD-4	hutnenie	12 kW	dobrý	13	V	Nemecko	1 ks	
31	Živičný valec / BOMAG / BW 174D	hutnenie	58 kW	dobrý	16	V	Nemecko	1 ks	
32	Živičný valec / BOMAG / BW 174D	hutnenie	58 kW	dobrý	17	V	Nemecko	1 ks	
33	Živičný valec / HAMM / HD110	hutnenie	78 kW	dobrý	12	V	Nemecko	1 ks	
34	Živičný valec / HAMM / HD90	hutnenie	88 Kw	dobrý	12	V	Nemecko	1 ks	
34	Živičný valec / BOMAG / BW 174 AP 4i AM ECOMODE	hutnenie	74 kW	dobrý	04	V	Nemecko	1 ks	
35	Živičný valec / BOMAG / BW 174 AP 4i AM ECOMODE	hutnenie	74 kW	dobrý	03	V	Nemecko	1 ks	
36	Živičný valec / HAMM / DV+ 90i VO-S	hutnenie	74 kW	dobrý	01	V	Nemecko	1 ks	
34	Cestná fréza (malá) / WIRTGEN / W 50	frézovanie	120 kW	dobrý	11	V	Nemecko	1 ks	
35	Cestná fréza / WIRTGEN / W2000	frézovanie	421 kW	dobrý	12	V	Nemecko	1 ks	
36	Postrekovač živice / SCHAFER / asphalt sprayer HLS10000	postrekovanie	213 kW	dobrý	24	V	Nemecko	1 ks	
37	Postrekovač živice / RENAULT / asphalt sprayer SH-10000 PREMIUM	postrekovanie	240 kW	dobrý	04	V	Francúzsko	1 ks	
38	Postrekovač živice / RENAULT / asphalt sprayer D 6.5.L1 150 E6	postrekovanie	110 kW	dobrý	03	V	Francúzsko	1 ks	
37	Manipulátor / MANITOU / MRT 2540 M	preprava materiálu	110 kW	dobrý	11	V	Francúzsko	1 ks	
38	Žeriav / LIEBHERR / LTM 1030-2.1	manipulácia s materiálom	210 kW	dobrý	05	V	Nemecko	1 ks	
39	Rezačka na betóny / Vacker Neuson / BFS	rezanie betónu	-	dobrý	-	V	Nemecko	2 ks	
40	Debenie / DOKA	debenie konštrukcii	-	dobrý	-	V	Rakúsko	1 ks	
41	Vibračná doska / BOMAG / BVP18 / 45	hutnenie	-	dobrý	-	V	Nemecko	4 ks	
42	Vibračná doska / BOMAG / BPR35 / 60 H	hutnenie	-	dobrý	-	V	Nemecko	1 ks	

P.č.	Popis (Typ/ Značka/Model)	Použitie	Výkon / kapacita	Technický stav	Vek (roky)	Vlastné (V) / cudzie (C)	Krajina pôvodu	Počet	Poznámka
43	Vibračná doska / BOMAG / BPR65 / 70 D	hutnenie	-	dobrý	-	V	Nemecko	2 ks	
44	Kompresor / PD 200	výroba stlačeného vzduchu	-	dobrý	-	V	ČR	1 ks	
45	Kompresor / PD 200	výroba stlačeného vzduchu	-	dobrý	-	V	ČR	1 ks	
46	Kompresor / Oriik	výroba stlačeného vzduchu	-	dobrý	-	V	ČR	2 ks	
47	Elektrocentrála / HONDA / 7000	zabezpečenie el. energie	-	dobrý	-	V	Japonsko	2 ks	
48	Elektrocentrála / GRIZLI / 14040V	zabezpečenie el. energie	-	dobrý	-	V	ČR	1 ks	
49	Zvarovací agregát / ARC200T / MMA	zváranie materiálov	-	dobrý	-	V	SR	2 ks	
50	Ponorný vibrátor / WACKER	hutnenie betónu	-	dobrý	-	V	Nemecko	2 ks	
51	Búracie kladivo / HILTI / TE 1000-AVR	búranie konštrukcii	-	dobrý	-	V	Lichtenštajnsko	2 ks	
52	Vypňovač škár / SPAROMAT	vyplňovanie škár	-	dobrý	-	V	ČR	4 ks	
VÝROBNÉ VYBAVENIE									
1	Obaľovacie centrum Vehec / TELTOMAT / IV / 2 / S / Lesná 111/473. 094 12 Vehec / Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice	výroba živičných betónov	100 t/hod.	dobrý	39	V	Nemecko	1 ks	
2	Obaľovacie centrum Veľká Lomnica / TELTOMAT / IV/ 3S T100 / 120 / Nový dvor 92. 059 52 Veľká Lomnica / Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice	výroba živičných betónov	100-120 t/hod.	dobrý	37	V	Nemecko	1 ks	
3	Obaľovacie centrum Trebejov / TELTOMAT / T100 / 120 / Trebejov 044 81 Kysak/ Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6. 042 45 Košice	výroba živičných betónov	100-120 t/hod.	dobrý	20	V	Nemecko	1 ks	
4	Obaľovacie centrum Čoltovo / AMMANN / UNIGLOBE 160 Čoltovo. 049 12 Čoltovo / Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6. 042 45 Košice	výroba živičných betónov	160 t/hod	dobrý	13	V	Nemecko	1 ks	
5	Výroba betónu Košice / Ce55a / Pri hatí 1, 040 13 Košice-sídliisko Ťahanovce	výroba betónu	55 m3/hod	dobrý	32	V	Česká republika	1 ks	
6	Výroba betónu Prešov / HTM 1500 W / Lubochnianska 7. 080 06 Lubotice	výroba betónu	55 m3/hod	dobrý	12	V	Slovenská republika	1 ks	
7	Výroba betónu Kysak / EMA 60 / PREFA, 044 81 Kysak	výroba betónu	60 m3/hod	dobrý	18	V		1 ks	

Spoločnosť/uchádzač COLAS Slovakia, a.s. so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika, IČO 31 651 402, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel Sa, Vložka 240/V, týmto vyhlasuje, že disponuje predpísaným strojným, technickým a výrobným vybavením navrhovaným pre realizáciu zákazky

V Košiciach, dňa


COLAS Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice 003



Certifikát zhody systému riadenia výroby**1480-CPR-0074**

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

ASFALTOVÉ ZMESI

používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

vo výrobní

Obal'ovacia súprava Veľká Lomnica

Nový dvor 92, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohách ZA noriem

EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008**EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2008**

podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 11.07.2012 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.



Bratislava, 10. júna 2019


Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby

VUIS - CESTY, s.r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Notifikovaná osoba 1480


**Príloha 1 zmena 0 certifikátu systému riadenia výroby č. 1480 - CPR - 0074
 prvýkrát vydaná 10. júna 2019**

Výrobca COLAS Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

Výrobňa Obaľovacia súprava Veľká Lomnica
 Nový dvor 92, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika

Zoznam výrobkov

Poradové číslo	Obchodný názov výrobku	Technická špecifikácia (nedatovaný odkaz)
1	AC 11 O 50/70; II; ISK 16/2015	EN 13108-1
2	AC 22 L PMB 45/80-55; I; ISK 4/2016	EN 13108-1
3	AC 11 O 50/70; II; ISK 5/2016	EN 13108-1
4	AC 8 O 50/70; II; ISK 6/2016	EN 13108-1
5	AC 16 O 50/70; II; ISK 7/2016	EN 13108-1
6	AC 16 L 50/70; II; ISK 9/2016	EN 13108-1
7	AC 11 O 50/70; II; ISK 10/2016	EN 13108-1
8	AC 11 O 50/70; II; ISK 12/2016	EN 13108-1
9	AC 22 L 50/70; II; ISK 13/2016	EN 13108-1
10	AC 22 P 50/70; II; ISK 14/2016	EN 13108-1
11	AC 16 L PMB 45/80-55; I; ISK 15/2016	EN 13108-1
12	AC 16 L 50/70; II; ISK 16/2016	EN 13108-1
13	AC 16 P 50/70; II; ISK 17/2016	EN 13108-1
14	AC 16 L 50/70; II; ISK 23/2016	EN 13108-1
15	AC 16 P 50/70; II; ISK 24/2016	EN 13108-1
16	AC 4 O 50/70; ISK 25/2016	EN 13108-1
17	AC 32 P 50/70; II; ISK 8/2017	EN 13108-1
18	AC 11 O 50/70; II ISK 9/2017	EN 13108-1
19	AC 16 O 50/70; II; ISK 10/2017	EN 13108-1
20	AC 8 O 50/70; II; ISK 11/2017	EN 13108-1
21	AC 11 O PMB 25/55-65; I; ISK 14/2017	EN 13108-1
22	AC 22 P 35/50; I; ISK 15/2018	EN 13108-1
23	AC 16 L PMB 25/55-65; I; ISK 16/2018	EN 13108-1
24	AC 11 O PMB 45/80-55; I; ISK 17/2018	EN 13108-1
25	AC 11 O PMB 45/80-75; I; ISK 18/2018	EN 13108-1
26	AC 11 O PMB 45/80-75; ISK 18MO/2018	EN 13108-1
27	SMA 11 PMB 45/80-55; ISK 19/2018	EN 13108-5
28	SMA 11 PMB 45/80-75; ISK 22/2018	EN 13108-5
29	AC 22 L PMB 45/80-55; I; ISK 23/2018	EN 13108-1



V Bratislave, dňa 10. júna 2019

Ing. Róbert Kovács
 vedúci notifikovanej osoby 1480